

Neukonzeption und Sanierung der GGS Merl

**Sitzung des Ausschusses für Bau, Vergabe,
Wirtschaftsförderung und Tourismus**

18.06.2019

Zeitplan GGS Merl - Meilensteine



- 15.03.2017 Vorstellung/ Beschluss der Sanierungskonzepte
- 19.09.2017 Elterninformationsabend
- 05.02.2018 Elterninformationsschreiben KGS & GGS
- 11.09.2018 Auftragsvergabe der Generalplanerleistung
- Dez. 2018 Erstellung Bauantrag
- Jan. 2019 Erteilung der Baugenehmigung
- 12.02.2019 Vorstellung/ Beschluss überarb. Sanierungskonzept
- Mai 2019 Ausführungs- einschl. TGA-Planung ist abgeschlossen

Zeitplan GGS Merl

- 09.04.2019 Auftragsvergaben der Gewerke
- Heute weitere Auftragsvergaben
 - 80% der Gewerke / Leistungen vergeben
 - 70% der Bausumme
- 29. KW Auszug der KGS Merl aus der Ersatzschule (ab 15.Juli)
- 30.–32. KW Umbau der Ersatzschule und Grundreinigung
- 33. KW Einzug der GGS Merl (12. August)
- 35. KW Beginn der Abbrucharbeiten (Fassade, Innenwände usw.)
- Sommerferien 2020 Wiedereinzug in die „neue“ GGS Merl

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

