

Die Betriebsleitung informiert anhand einer Präsentation über den aktuellen Baufortschritt im Bereich der Maßnahmen „Optimierung der DN400 Transportleitung“ und „UP Kottenforst“.

Die Maßnahme „Optimierung der DN400 Transportleitung“ ist bis auf wenige Restleitungen im vorgesehenen Terminrahmen abgeschlossen, die neue Leitung wurde bereits in das Versorgungsnetz der Stadtwerke eingebunden und unter Druck genommen.

Nach aktuellem Kenntnisstand kann der Kostenrahmen eingehalten werden.

Die Herstellung der Versorgungsleitung für den Unternehmerpark Kottenforst ist zu einem großen Teil abgeschlossen, der Terminplan wird deutlich eingehalten. Der Anschluss an die Bestandsleitung „Am Pannacker“ steht noch aus.

Die Präsentation ist im Ratsinformationssystem zur Einsicht hinterlegt.