

Herr Satzer, Fachbereichsleiter FB 65 informiert den Ausschuss anhand einer Präsentation über den aktuellen Sachstand der Neukonzeptionierung und Sanierung der GGS Merl, Zypressenweg 2, 53340 Meckenheim.

Während der Sommerferien erfolgte die Anpassung des räumlichen Konzepts der Container-Schule an die Bedürfnisse des Schulbetriebs der GGS Merl. Der Umzug samt Mitnahme der IT- und Telefonanlagen, fand gegen Ende der Sommerferien statt, so dass der Start regulär zum Schulbeginn erfolgen konnte.

Auf dem Gelände der GGS Merl wurde derweil die Baustellen-Einrichtung vollzogen.

Unter anderem mit Herstellung einer Trennung, d.h. Einzäunung, um das Schulgebäude von der Container-Schule zu separieren.

Gleichzeitig erfolgten Vorbereitungen für Abbruch und Entkernung, das Aufstellen eines Sanitär-Containers sowie die Herrichtung des Baustellenbüros in der alten Hausmeister-Wohnung neben dem Schulhof.

Weiter wurden die normalen Versorger gekappt und ein entsprechender Baustellen-Strom-Anschluss hergestellt.

Das Bauprojekt befindet sich nach jetzigem Stand innerhalb des Budgets und auch im Zeitplan. Die Fertigstellung ist für das Ende der Sommerferien 2020 geplant.

Die Ausschussmitglieder bedanken sich bei Herrn Satzer für die Darstellung und Erläuterung der Projektabläufe. Die Verwaltung beantwortet im Anschluss die Fragen der Ausschussmitglieder.

Die Präsentation zu diesem Tagesordnungspunkt ist im Ratsinformationssystem eingestellt.