

Herr Satzer, Fachbereichsleiter FB 65, informiert den Ausschuss anhand einer Präsentation über den aktuellen Sachstand der Neukonzeptionierung und Sanierung der GGS Merl, Zypressenweg 2, 53340 Meckenheim.

Trotz den Umständen der Corona-Pandemie befindet sich die Baustelle grundsätzlich im Plan. Es hat bislang keine nennenswerten Verzögerungen, oder Ausfälle vor diesem Hintergrund gegeben. Es ist geplant, am Anfang der Sommerferien mit der Baumaßnahme fertig zu werden, um einen Wiedereinzug vor Ende der Sommerferien ermöglichen zu können.

Mittlerweile sind die Trockenbaumaßnahmen fast abgeschlossen. Hiernach soll mit den Maler- und Bodenbelagsarbeiten begonnen werden.

Es wird über die verschiedenen Neu-Gestaltungen der Räume berichtet sowie über technische Gebäudeausstattungen (u.a. künftige W-LAN-Vernetzung in den Klassenräumen) der einzelnen Gebäudeteile.

In Mensa und Foyer wurde eine neue Lüftungsanlage installiert, in der Küche ein Fettabscheider.

Die Heizungsanlage besteht nach Sanierung aus 2 Thermen, jeweils separiert für Schule und Turnhalle.

Das Nebengebäude ist künftig über eine Brücke mit dem Hauptgebäude verbunden, welche über das 1. Obergeschoss erreicht werden kann. Zur Brücke gehört ein hergestellter überdachter Freiraum, welcher später die Möglichkeit bietet, diesen für schulische Veranstaltungen zu nutzen.

Das Gebäude ist derzeit noch eingerüstet, die Fassadenbekleidung mit einer Dämmstärke von 20-30 cm ist weitestgehend fertig gestellt.

Bzgl. der Turnhalle sind Fenster und Gerätetore installiert, Anstricharbeiten sind fertig gestellt, außerdem wurden der Prallschutz sowie der Schwingboden eingebaut.

Die Baumaßnahme befindet sich im Kostenrahmen bzw. zum jetzigen Stand sogar noch darunter.

Die Ausschussmitglieder bedanken sich bei Herrn Satzer für die Ausführungen und die bisher geleistete Arbeit. Fragen werden im Anschluss beantwortet.