

Herr Satzer, Fachbereichsleiter FB 65, informiert den Ausschuss anhand einer Präsentation über den aktuellen Sachstand der Neukonzeptionierung und Sanierung der GGS Merl, Zypressenweg 2, 53340 Meckenheim.

Das sanierte Gebäude konnte planmäßig zum Schuljahresbeginn, am 12.08.2020, eröffnet werden. Ein Teilbereich der Außenanlagen war zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertiggestellt, gleiches galt für die Turnhalle. Teilbereiche des Untergeschosses sind bis zum vorgenannten Datum noch nicht fertiggestellt gewesen. Die Verzögerungen waren bedingt durch die Corona-Pandemie. Die Fertigstellung der Restarbeiten soll bis zur Einweihungsfeier am 04.09.2020 erfolgt sein.

Trotz diverser Hindernisse und Probleme dadurch, zeigt sich die Verwaltung insgesamt sehr zufrieden mit dem Ergebnis zum Zeitpunkt. Auch von Seiten der Lehrer- und Schülerschaft kam grundsätzlich eine positive Resonanz.

Dank im Rahmen der Schlussphase geht nicht nur an die Handwerkerschaft, sondern auch den Fachbereich 67-Baubetriebshof, durch welchen zahlreiche Arbeiten zum Ende hin tatkräftig unterstützt bzw. durchgeführt worden sind.

Herr Satzer informiert im Weiteren zum Tagesordnungspunkt sodann noch über die verschiedenen Details der Sanierung und des damit verbundenen neuen Konzepts der Schule hinsichtlich Aufteilung, Gebäudestruktur, Nutzung und Ausstattung.

Die noch auf dem Schulgelände befindliche angemietete Container-Ersatzlösung für die Zeit der Sanierung wird in Kürze abgebaut bzw. entfernt.

Die Fragen der Ausschussmitglieder werden im Anschluss beantwortet.

Die Maßnahme befindet sich nach heutigem Stand innerhalb des seinerzeit veranschlagten Budgets.

Die Verwaltungsleitung und die Ausschussmitglieder bedanken sich bei allen Beteiligten der Verwaltung für die geleistete Arbeit im Rahmen des Gesamtprojekts.