

Öffentliche Sitzung

Auszug aus der Niederschrift der 04. Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport und Kultur des Rates der Stadt Meckenheim vom 08.09.2021

11.5	Termin zur Fertigstellung OGS-Raum in der KGS Merl nach Wasserschaden und Außengelände in der GGS Merl (Herr Lawenstein, CDU)	
------	---	--

Herr Lawenstein fragt nach einem konkreten Zeitplan seitens der Stadt zur Fertigstellung des Außengeländes in der GGS Merl und zur Beseitigung des Wasserschadens in einem Raum der KGS Merl.

Antwort der Verwaltung:

Zu GGS Merl:

Es ist geplant das Außengelände der GGS Merl in den Herbstferien fertigzustellen.

Zu KGS Merl:

In dem betroffenen Raum dringt das Grundwasser massiv durch die Außenwände und Bodenplatte ein. Dies geschieht in einem Ausmaß, welches so zuvor noch nicht stattgefunden hatte. Diese Tatsache zwang den ausführenden Fachbereich, die technische Ausführung noch einmal grundsätzlich zu überdenken. Im letzten Termin am 26.08.2021 mit den Architekten vor Ort wurde eine mögliche Vorgehensweise abgestimmt. Die Arbeitskräfte kommen seit Mitte Juli auf weiteren Baustellen der Flutkatastrophe zum Einsatz. Zudem sind die benötigten Handwerker aufgrund der regionalen Umstände stark ausgebucht. Die Beseitigung der Schäden wird jedoch bis zum Jahresende angestrebt.

Meckenheim, den 14.10.2021

Schriftführerin

Polina Euskirchen