

Die Betriebsleitung stellt anhand eines Übersichtsplanes und aktueller Baustellenfotos den Sachstand der Neubaumaßnahme „Merler Ring“ vor. Herr Wilhelm erläutert den bisher bereits abgeschlossenen I. Bauabschnitt und gibt einen Ausblick auf den aktuell am 19.09.22 begonnenen II. Bauabschnitt. Die Arbeiten gehen wie geplant und zügig voran, der Auftragnehmer arbeitet sauber und zuverlässig.

Die weitere Prognose für den III. und IV. Abschnitt müssen im Bauzeitenplan noch präzisiert werden, geplanter Baubeginn für den III. Bauabschnitt ist grob Anfang 2023.