

Wiederaufbau und Instandsetzung der vom Hochwasser betroffenen städtischen Gebäuden in Meckenheim

**Sitzung des Ausschusses für Bau,
Wirtschaftsförderung und Tourismus**

27.09.2022

EGS Meckenheim - Hochwassersanierung





Der schadhafte Sockelbereich ist fertig verputzt. Trockenbau-Verkofferungen sind im Bereich der Waschbecken geschlossen worden.



Die Endmontage der Heizungsinstallation ist abgeschlossen.



Schäden an Trockenbauwänden sind behoben. Estricharbeiten sind im Erdgeschoss abgeschlossen.



In den WC-Räumen kann das Fliesenlegergewerk die Arbeit nach Beauftragung beginnen.



Eine erste Zwischenreinigung im September sorgt für Sauberkeit und Ordnung auf der Baustelle.



Die Sortierung hunderter Kabel schreitet im Technikraum voran. Die Heizungssteuerung (links) ist nun im EG vor Hochwasser geschützt. Bald kann hier die Decke geschlossen werden.



**Vertikale Aufputzkanäle
beherbergen Elektro- und
Netzwerkinstallationen.**



**Elektroarbeiten im Technikraum
laufen auf hochtoure. Hundert
Meter Kabel werden bearbeitet.**



Vertikale Schächte sind vollständig verkleidet. Fliesen- und Malerarbeiten können bald anschließen.



**Vorwandinstallationen in Küche und WC's sind abgeschlossen.
Auch hier können die Folgegewerke kurzfristig beginnen.**

Erneuerung Abhangdecken OG Klassenzimmer



In den durch den Flachdachschaden beschädigten Räumen sind bereits die neuen Akustikdecken verbaut worden.




Das Gewerk Elektrotechnik bereitet die Installationen für Beleuchtung und Brandmeldetechnik vor.

Bauzeitplanung EGS Meckenheim

Evangelische Grundschule Meckenheim, Kölnstraße 1, 53340 Meckenheim

Wiederherstellung des Erd- und Untergeschosses nach Hochwasserereignis im Juli 2021

Bauzeitenplan



Turnhallen – hier Fronhofhallen



Sportboden und Prallschutz komplett fertig gestellt. Halle ist bereits eingeschränkt in Schul- u. Vereinsnutzung.

fhallen

[illegible]

Turnhallen – hier Gymnastikhalle



Sportboden ist bereits verbaut. Prallschutz folgt kurzfristig nach Einbau der neuen Türelemente.

Prioritäten / Zeitplanung

- EGS Meckenheim Fertigstellung Ende 2022
- KGS Gebäude 1 Fertigstellung Ende 2022
- Turnhallen Fertigstellung August 2023



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!