

Anhand einer Präsentation werden die laufenden Maßnahmen mit tagesaktuellen Fotos vorgestellt.

Trinkwasserleitung Merler Ring:

Die Betriebsleitung stellt anhand einer Präsentation zunächst den aktuellen Baufortschritt an der Baustelle „Merler Ring“ vor. Hier ist der 4. Bauabschnitt (BA) abgeschlossen.

Im Nachgang werden sukzessive zum Baufortschritt der Kanalarbeiten noch rund 10 Hausanschlüsse erneuert, die in der Höhenlage den noch herzustellenden Kanal oberhalb queren.

Trinkwasserleitung Rheinbacher Straße/Ahrstraße:

Die Bauabschnitte 1 und 2 konnten bereits abgeschlossen werden. Die Trinkwasserleitung liegt bis kurz vor der Einmündung Rosenhof.

Der dritte Abschnitt wird gerade eingerichtet.

Der Abschluss der Gesamtmaßnahme ist für November 2023 vorgesehen.

Austausch LED-Leuchtmittel:

Der Sachstand zum Austausch der Leuchtmittel wird anhand eines Kuchen-Diagramms vorgestellt. Zum Stand September 2023 sind mit 1.097 Standorten rd. 35 % der betroffenen Leuchtmittel ausgetauscht.

Herr Wilhelm teilt mit, dass aufgrund der guten Erfahrungen des bisherigen Ablaufes auch der weitere Austausch mit eigenem Personal erfolgen soll.

Es werden keine Rückfragen gestellt.