

Rahmenkonzeption Merl-Steinbüchel in der Variante I: Rahmenkonzeption incl. Nahversorgung in einer Größe von bis zu 1600 qm VK-Fläche im Bereich des Tennenplatzes und Verlagerung der Sportstätten			
Entscheidung des Rates vom 18.06.2008 – 25.KW 2008			Stand: 30. Juli 2008
	Aufgaben der Verwaltung	Geplante Zeitschiene	Realisierte Zeitschiene - Ergebnis
1	Gespräche mit Investoren Info zur Entscheidung der Gremien	25./26. KW 2008	16. bis 23. Juni
2	Erstellung Aufgabenkatalog / Anforderungsprofil	25./26.KW 2008	Versand: 25. Juni 08
3	Bearbeitungsfrist bis 25. Juli 08 zur Berichterstattung im Ausschuss am 14.08.2008 Rückfragen Investoren	27.- 30. KW 2008 Sitzungsvorbereitung bis 31. KW ! NEU: bis 35. KW Unterlagen zur Sitzung am 25. 09.2008 – 39. KW	Rückmeldungen der Mehrzahl der Investoren, das Zeitschiene durch die Urlaubszeit nicht einhaltbar ist. Bitte um Verlängerung Gewährung Verlängerung um 4 Wochen
4	Klärung Bauleitplanung	Ab 28. KW	
	Aufstellungsbeschluss FNP und B-Plan erfolgte im Dezember 2006		Die Bearbeitung sollte in Anlehnung an den ausge- wählten Investorenentwurf erfolgen.
	Überprüfung der Wahl des B-Plan- Verfahrens		
	Prüfung notwendige Fachplanungen: Technische Erschließung /Infrastruktur/Straße Umweltbericht Lärmschutz Sportplatzanlagen		
5	Prüfung der Alternativstandorte für die Sportstätten	Ab 28. KW bis 36. KW	derzeit andauernd
6	Klärung Vergabeverfahren	Ab 31. KW bis 36. KW	derzeit andauernd