

Der 1. Betriebsleiter Herr Witt stellt den Ausschussmitgliedern, welche nicht an der Besichtigung des BHKW teilgenommen haben, Herrn Krämer, vom betreuenden Ing. Büro Eviva, vor.

Herr Krämer erläutert den Ausschussmitgliedern den Sachstand des Ausbaues des neuen BHKW. Insbesondere führt er aus, dass die Erneuerung der Heizkessel beim vollständigen Betrieb des BHKW erfolgen konnte. Bis auf die Installation und Inbetriebnahme der neuen Module ist die Erneuerung des BHKW fast abgeschlossen.

Auf Nachfrage führt Herr Witt aus, dass als Termin für die Fertigstellung des neuen BHKW Ende Juni 2015 vorgesehen war. Entsprechend des derzeitigen Baufortschritts kann damit gerechnet werden, dass schon im Mai 2015 die Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerkes erfolgen kann.

Herr Witt führt abschließend aus, dass zur Inbetriebnahme des BHKW die Mitglieder des Stadtwerkeausschusses wieder eingeladen werden.