

Der Technische Beigeordnete Herr Witt berichtet über den Sachstand zum Bau der Personenunterführung am Bahnhof Meckenheim.

Da kein Vertreter der Deutschen Bahn -als Bauherr der Baumaßnahme- zur Sitzung erscheint, trägt Herr Witt die Einzelheiten des Sanierungsvorschlages anhand einiger Bilder und Zeichnungen vor. Durch die Insolvenz der bisherigen Firma ist es zu Verzögerungen in der Bauabwicklung gekommen. Des Weiteren sind Mängel am Bauwerk festgestellt worden, die umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich werden lassen. Die DB geht von einer Bauzeit zur Fertigstellung der Personenunterführung von über 13 Monaten aus. Es ist festzustellen, dass die finanziellen Auswirkungen der Sanierungsmaßnahme auf die Stadt noch nicht abzusehen sind.

Die AM nehmen die Ausführungen zur Kenntnis, die Fragen werden soweit möglich von der Verwaltung in der Sitzung beantwortet.