Öffentliche Sitzung

Auszug aus der Niederschrift der 13. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt des Rates der Stadt Meckenheim vom 15.09.2016

12.4	Stand der Bauarbeiten auf der Hauptstraße (Herr Hörnig, CDU)	
------	---	--

Herr Hörnig (CDU):

Herr Hörnig erkundigt sich, ob die Bauarbeiten auf der Hauptstraße aktuell im anvisierten Zeit- und Kostenrahmen liegen.

Antwort der Verwaltung:

Die Verwaltung erläutert, dass aktuell, wie in den Pressemitteilungen kommuniziert, der Zeit- sowie Kostenplan eingehalten werden. Der Abschluss der Baumaßnahmen ist demnach für den „Zintemaat“ terminiert. Darüber hinaus erfolgt, parallel zum Weihnachtsgeschäft, die Herstellung des Parkplatzes Obertorkreisel, der mit einer neuen Pflasterung sowie Ausfahrt versehen wird. Zudem werden die bestehende Umleitung über die Klosterstraße und der Parkplatz am Niedertorkreisel im gleichen Zeitraum zurückgebaut. Der Platz am Niedertorkreisel soll einer neuen Gestaltung zugeführt werden, die mit Mehrkosten verbunden sein wird. Der endgültige Abschluss der Hauptstraßensanierung, inkl. der Plätze an Ober- und Niedertorkreisel, ist damit zum Frühjahr 2017 geplant.

Bezüglich der finanziellen Rahmenbedingungen haben im Ausschuss für Bau, Vergabe, Wirtschaftsförderung und Tourismus Beratungen über Nachträge für den ersten und zweiten Bauabschnitt stattgefunden. Diese waren notwendig aufgrund von Veränderungen im Bauablauf, ausgelöst z.B. durch bestehende Versorgungsrohre oder sonstige Vorkommnisse in Grund und Boden. Damit sind zwar Mehrkosten entstanden, insgesamt liegen diese aber zum jetzigen Zeitpunkt unter dem gesetzten Kostenrahmen.

Meckenheim, den 14.10.2016

Schriftführer/in