

## Öffentliche Sitzung

# Auszug aus der Niederschrift der 12. Sitzung des Ausschusses für Bau, Vergabe, Wirtschaftsförderung und Tourismus vom 06.09.2016

11.2	Baufortschritt der Bahnunterführung am Bahnhof Meckenheim (AM Herr Dr. Ummenhofer)	
------	--	--

### Ausschussmitglied

AM Herr Dr. Ummenhofer fragt nach dem aktuellen Stand der Bauarbeiten an der Bahnunterführung am Bahnhof Meckenheim.

### Antwort der Verwaltung:

Der Presse war zu entnehmen, dass die Deutsche Bahn die Bauarbeiten werktäglich von 6:00 bis 22:00 Uhr durchführen will. Nach Begehung durch den Fachbereich 66 sind ca. 20 Bauarbeiter dort im Einsatz, welche derzeit mit Betonarbeiten beschäftigt sind. Auf Nachfrage bei der Deutschen Bahn, wird der seinerzeit ggü. der Stadt vorgestellte Zeitplan, der beinhaltet, dass die Treppen im Dezember 2016 fußläufig benutzbar sind, auf jeden Fall eingehalten. Die Aufzüge werden zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht nutzbar sein. Diese können erst nach Installation der noch zu installierenden Behelfsbahnsteige im März/April 2017 eingebaut werden.

Meckenheim, den 02.12.2016

gez.  
Martin Hammelstein  
Schriftführer

