

Herr Satzer, Fachbereichsleiter FB 65 informiert den Ausschuss anhand einer Präsentation über den aktuellen Sachstand der Neukonzeptionierung und Sanierung der KGS Merl, Godesberger Str. 51, 53340 Meckenheim sowie der Aufstellung der Interimslösung auf dem Schulhof der GGS Merl, Zypressenweg 2, 53340 Meckenheim.

Die Grundriss- und Ausführungsplanung der Neukonzeptionierung und Sanierung der KGS Merl wurde detailliert mit allen Beteiligten am Projekt, auch unter Beteiligung der TGA-Planer durchgeführt. Es liegt ein erster Entwurf der Küchenplanung für die geplante Ausgabeküche vor, der auch bereits mit der Schulleitung abgestimmt ist.

Das Ausschreibungs- und Vergabeverfahren für die Interimslösung auf dem Schulhof der GGS Merl läuft zurzeit. Der Bauantrag für die Aufstellung der Containerlösung ist am 11.10.2017 eingereicht worden, die Genehmigung wird zeitnah erfolgen. Die Aufstellung der Containeranlage soll bis zu den Osterferien im März 2018 erfolgen, damit die KGS Merl zu diesem Zeitpunkt in die Containerlösung auf dem Gelände der GGS Merl umziehen kann.

Die Sanierung der KGS Merl soll dann direkt nach Ostern 2018 beginnen und bis Weihnachten 2018 fertiggestellt werden. Dabei ist ein Puffer von Weihnachten 2018 bis Ostern 2019 als Reserve für Unvorhergesehenes vorgesehen. Die neukonzeptionierte und sanierte KGS Merl soll dann in den Osterferien 2019 bezogen werden können. Im Anschluss kann dann mit der Neukonzeptionierung und Sanierung der GGS Merl begonnen werden.

Die Verwaltung ergänzt, dass sie die Ausschussmitglieder zum Sachstand des Vergabeverfahrens im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung informieren wird.