

Herr Satzer, Fachbereichsleiter FB 65, informiert den Ausschuss anhand einer Präsentation über den aktuellen Sachstand der Neukonzeptionierung und Sanierung der KGS Merl, Godesberger Str. 51, 53340 Meckenheim sowie der Aufstellung der Interimslösung auf dem Schulhof der GGS Merl, Zypressenweg 2, 53340 Meckenheim.

Für den nicht-öffentlichen Teil werden an dieser Stelle bereits einige Vergaben zum Projekt angekündigt. Hierzu zählen u.a. die Tiefbauarbeiten auf dem Gelände der GGS Merl, welche für die Gründung vor Aufstellung der Container-Anlage die Voraussetzung sind.

Der bauliche Start der Maßnahme erfolgte im März 2018. Hierbei wurde die Freiräumung des Grundstücks samt Versetzung der Spielgeräte durchgeführt. Deren Wiederaufstellung in der Nähe der Turnhalle der GGS erforderte die Schaffung von neuen Fundamenten sowie Herstellung des Fallschutzes.

Der nächste Schritt ist die Aufstellung des Bauzauns, auch als Abtrennung zur GGS Merl.

Die Container-Aufstellung ist für Mai/Juni 2018 vorgesehen. Der Umzug soll ab Anfang der Sommerferien abgewickelt werden.

Seitens des Dezernats II wurde ein Anwohnerschreiben gefertigt und versendet, in dem ausführlich das Projekt samt den einzelnen Maßnahmen vorgestellt werden.

Im Projektablauf sind 2-wöchentlich stattfindende Planungsgespräche festgelegt. Aktuell werden sämtliche Gewerke ausgeschrieben. Die entsprechenden Aufträge sollen nach Möglichkeit im nächsten Bauausschuss im Juni 2018 vergeben werden.

Am Termin- bzw. Bauzeitenplan des Projektes gibt es ansonsten bis jetzt keine Änderungen.

Die Ausschussmitglieder bedanken sich bei Herrn Satzer für die ausführliche Darstellung und Erläuterung der Projektabläufe.