

Herr Satzer, Fachbereichsleiter FB 65 informiert den Ausschuss anhand einer Präsentation über den aktuellen Sachstand der Neukonzeptionierung und Sanierung der KGS Merl, Godesberger Str. 51, 53340 Meckenheim sowie der Aufstellung der Interimslösung auf dem Schulhof der GGS Merl, Zypressenweg 2, 53340 Meckenheim.

Anknüpfend an die Präsentation in der Ausschusssitzung vom 17.04.2018 werden den Ausschussmitgliedern bezüglich der Interimslösung auf dem Schulhof der GGS Merl Bilder von den Erdarbeiten sowie der Anlieferung und Aufstellung der Containerschule gezeigt. Bilder aus den Innenräumen verdeutlichen die hochwertige Bauweise und Ausstattung der Containerschule. Die Fertigstellung der Ersatzschule sei für Ende Juni, der Umzug aus der KGS Merl für Mitte Juli zu Beginn der Sommerferien geplant.

Hinsichtlich der Neukonzeptionierung und Sanierung der KGS Merl befinde man sich nach Fertigstellung der Ausführungsplanung derzeit in der Ausschreibungsphase. Anhand von Bildern präsentiert Herr Satzer die geplante Fassadengestaltung sowie den Schriftzug „KGS Merl“ und erläutert die Hintergründe der Entscheidungsfindung. Darüber hinaus wird den Ausschussmitgliedern die positive Bescheidung der Förderanträge des Projektträgers Jülich (PtJ) für die LED-Beleuchtung (Förderquote: 52 %) und die Lüftungsanlagen (Förderquote: 45 %) bekanntgegeben.

Die Ausschussmitglieder bedanken sich bei Herrn Satzer für die ausführliche Darstellung und Erläuterung der Projektabläufe.

Die Verwaltung beantwortet im Anschluss die Fragen der Ausschussmitglieder.