

Darstellung Terminalschiene

Generelle Festlegung: Intensive Begleitung der Maßnahme durch die Beteiligten, bzw. zeitgerechter Informationsfluss an die Entscheidungsträger und Unterzeichner, Klärung von Finanzierungen soweit möglich fristgerecht

	Avisierte Terminalschiene gem. Mail 14.06.2018 [Enddatum]	Prämisse	Dauer [Monaten]	Neue Terminalschiene [Enddatum]	Prämisse	Dauer [Monaten]	weitere Bemerkung
Abschluss Planungsvereinbarung	12.07.2018			29.10.2018	Unterschrift durch Straßen NRW		Eingang DB am 05.11.2018
Beauftragung Vorplanung (inkl. Baugrund und Vermessung)	16.07.2018		2 Monate	03/2019	Ausschreibung eines Generalplaners inkl. Durchsicht und Prüfung der vorhandenen Planungen der Stadt Meckenheim und Straßen NRW; Vermessung/Baugrund wird nach Rücksprache mit Generalplaner etwa 1 Monat nach Vertragsabschluss vergeben (Abstimmung über Festlegung der benötigten Leistung)	4 Monate	Die Beauftragung der Vermessung/Baugrund/Sicherungspersonal/Bauüberwachung wird auf Basis der vorliegenden Unterlagen vorbereitet /ausgeschrieben
Fertigstellung Vorplanung	12/2018	geringfügige Anpassungen/Ergänzungen der vorliegenden Planung der Stadt	3 Monate	09/2019	Einfrieren Planungsstand Mitte Juli zum Beginn Prüf- und Freigabelauf; Annahme Freigabe aufgrund der Vorabstimmungen und Informationsweitergabe an die Unterzeichner etwa 2 Monate	6 Monate	
Abschluss EP/GP (inkl. Planrecht nach § 18 AEG)	12/2020	Ansatz Plangenehmigung [Dauer 12 Monate]; keine Einwände und keine weiteren Erschwernisse aus z. B. Baugrund	24 Monate	12/2021	Ansatz Plangenehmigung [Dauer 12 Monate]; keine Einwände der Anwohner, aber mögliche Erschwernisse aus z. B. Baugrund	27 Monate	Risiken: Klagen wegen Baulärm oder Naturschutzbelange können Annahme Plangenehmigung beeinträchtigen; Planfeststellung dauert etwa 12 Monate länger, da Offenlegung und Anhörungen erforderlich
Einreichen GP beim EBA				09/2020	Ansatz Anplanung EP [5 Monate] und Vorbereitung GP [5 Monate] und Zeichnungslauf DB und Beteiligte [2 Monate]		Anplanung EP erfordert auch Bauablaufplanung mit Ausarbeitung möglicher Sperrpausen zur Anmeldung in 09/2020 [3 Jahre im Voraus]
Erhalt Planrecht				11/2021	Erfahrungsansatz bei Plangenehmigung		
Abschluss EKrV (inkl. Beteiligung Stadt Meckenheim)	02/2021	Klärung der Finanzierung innerhalb der Gremien der Beteiligten fristgerecht	17 Monate	02/2022	Parallele Ausarbeitung zur EP; Finale Textentwürfe können nach Einreichung GP erfolgen, finale Ablösenberechnung nach Fertigstellung EP; Ansatz Zeichnungslauf [3 Monate]	17 Monate	
Fertigstellung AP und Ausschreibung Bauleistung	12/2021	Vorgabe: Jeweils etwa 6 Monate	12 Monate	11/2022	Annahme Vergabe nach SektVO, EU-weit nach VOB 2013; Freigabe Ausführungsplanung für Bauabschnitte mit Realisierung in 2023	9 Monate	
Baubeginn	01/2022			12/2022	Baubeginn für Bauvorbereitende Maßnahmen		Anmeldung von Sperrpausen erst ab Fahrplanwechsel 22/23 angedacht, daher auch Anmeldung zur Integrierten Bündelung in 2020