

Zum Umzug der EGS:

Am 16.11.2022 fand ein Ortstermin in der EGS statt. Die Bauarbeiten werden dem Zeitplan entsprechend abgewickelt, dennoch wird der Umzug zum Jahresende nicht realisiert. In den ersten Wochen des Jahres 2023 werden die Fliesen- und Malerarbeiten durchgeführt. Es wurde abgestimmt, den Umzug in der Woche vor den Osterferien durchzuführen. Die Containeranlage wurde bis zum 30.04.2023 angemietet und die EGS kann dort bis zum Umzug verbleiben.

Zu räumlichen Bedarfen am Campus

Es reflektieren verschiedene Fachbereiche Raumbedarfe auf die bestehende Containeranlage. Die Verwaltung prüft aktuell, ob diese Container weiter angemietet oder angekauft werden können. Es liegt derzeit noch kein Ergebnis dieser Prüfung vor. Es ist geplant zum Sitzungslauf im Dezember eine Entscheidungsvorlage vorzulegen.