

Anhand einer Präsentation werden die laufenden Maßnahmen vorgestellt.

Trinkwasserleitung Alt-Meckenheim West:

Die Vorbereitung der Baustelleneinrichtung ist gestartet, der 1. Baubereich umfasst die Straßen Tombergstraße, Grüner Weg und Frankenweg.

Es wurden Suchschlitze ausgeführt zur Ortung der parallelen Versorgungstrassen, gleichzeitig werden erfolgt eine Begehung der Hausanschlüsse seit 04.04.24 zur Dokumentation des Bestands.

Der Beginn der Aushubarbeiten ist ab dem 15.04.2024 geplant.

Austausch LED-Leuchtmittel:

Der Sachstand zum Austausch der Leuchtmittel wird anhand eines Kuchen-Diagramms vorgestellt. Zum Stichtag 31.03.2024 sind mit rd. 1.650 Standorten rd. 52 % der betroffenen Leuchtmittel ausgetauscht. Damit konnte die installierte Leistung bereits um 23 kW reduziert werden, was einer Einsparung von 95 MWh/a entspricht.

Der Austausch erfolgt weiter mit eigenem Personal, die Maßnahme wird voraussichtlich bis ins Frühjahr 2025 andauern.

Erschließungsgebiet Weinberger Gärten

Die Ausführung erfolgt vollständig durch den Erschließungsträger Fa. WILMA.

Die Stadtwerke begleiten und überwachen die Maßnahme durch Teilnahme an den wöchentlichen Baubesprechungen.

Die Erschließungsarbeiten aus Richtung der Bonner Straße schreiten zügig voran. Die Anbindung der neuen Trinkwasserleitung an den Bestand und die erforderliche Unterquerung der Swist mittels Spülbohrverfahren sind bereits erfolgt. Die Trasse bis in den ersten Abschnitt des Erschließungsgebiets ist fertiggestellt.

Herr Südhof fragt, ob die remontierte Lichtmaste entlang des Radweges Bonner Straße näher an den Weg gesetzt wurden.

Die Betriebsleitung erläutert, dass dies nicht der Fall sein sollte und der Eindruck voraussichtlich aufgrund einer nun breiteren Ausbildung der Asphaltfläche entsteht.