

Modernisierungsoffensive 2 in NRW

Bahnhof Meckenheim (Bz Köln)

Stadt Meckenheim

Deutsche Bahn AG

DB Station & Service AG

April 2016

Modernisierungsoffensive 2 in NRW

Bahnhof Meckenheim

Inhaltsverzeichnis

1 Gutachterliche Stellungnahme Dr. Bökamp


2 Sanierungskonzept

3 Termine

Das Sanierungskonzept ist in Bearbeitung Start der Arbeiten ab April 2016

2. Sanierungskonzept und Termine

- **Vorbereitende Umsetzung bis Ende Juni 2016**
- **Technische Ausführung bis Ende Oktober 2016**
 - Vollständige Entfernung der Spachtelmasse in allen gespachtelten Bereichen.
 - Vollständige Freilegung der Bewehrung durch Hochdruckwasserstrahl in dem stärker geschädigten Bereich unterhalb der Hilfsbrücke.
 - Wiederherstellung eines vollständigen Verbundes zwischen Betonstahl und Beton.



Die Freigabe der Stadtteilverbindung für den Anwohner und Reisenden erfolgt im Dezember 2016

3. Termine Gesamtprojekt

- Fertigstellung der neuen Zuwegungen Nov. 2016
- Inbetriebnahme der Aufzüge Dez. 2016
- **Nutzungsfreigabe der PU Dez. 2016**
- Ausbau Hilfsbrücken inkl. temporärer Sperrung der Personenunterführung 1. Quartal 2017
- Gesamtinbetriebnahme 2. Quartal 2017



Backup

Bewehrung - Kernbohrungen

Darstellung der Anordnung der Biegebewehrung in der unteren 2. Lage bzgl. der ursprünglichen Kernbohrungen

