

Öffentliche Sitzung

Auszug aus der Niederschrift der 11. Sitzung des Stadtwerkeausschusses des Rates der Stadt Meckenheim vom 10.04.2018

4	Information über den Sachstand der laufenden Planungs- /Baumaßnahmen	I/2018/03442
---	---	--------------

Die Betriebsleitung informiert in der Sitzung über den Sachstand der laufenden Bau- und Planungsmaßnahmen der Unterhaltung des Trinkwasserversorgungsnetzes im Rahmen einer Präsentation.

Optimierung DN400-Trinkwassertransportleitung Industriegebiet

Der Auftrag zur Bearbeitung der Ausführungsplanung und örtlichen Bauüberwachung wurde gemäß Beschluss des SWA vom 15.11.2017 erteilt an das Ingenieurbüro atd, Aachen.

Die Ausführungsplanung und die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen laufen aktuell in Kooperation mit dem Bau eines Retentionsbodenfilter-Beckens des Erftverbandes. Die Submission der Bauleistungen ist für Juni 2018 vorgesehen. Die Vergabe soll dann Anfang Juli 2018 erfolgen, die nächste Sitzung des SWA wird daher vor den Sommerferien erforderlich.

Erschließung Unternehmerpark Kottenforst

Zur Bearbeitung der Entwurfsplanung und der folgenden Leistungsphasen wurde ein Ingenieurvertrag gemäß Beschluss SWA vom 07.02.2018 mit dem Ingenieurbüro Kempen und Krause, Aachen geschlossen.

Die Entwurfsplanung der Erschließung läuft aktuell in Kooperation mit dem Fachbereich Verkehr und Grünflächen und dem Erftverband. Seit dem 04.04.2018 erfolgt eine Kampfmittelerkundung des Erschließungsgebietes in Auftrag der Bezirksregierung Düsseldorf durch Fa. Röhl, Düren.

Im Anschluss an die Freigabe durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst werden archäologische Untersuchungen unter Federführung des Landschaftsverbandes Rheinland durchgeführt.

Der Baubeginn ist für Oktober 2018 vorgesehen.

Brunnenhaus Notbrunnen Rheinbacher Landstraße

Im Innenbereich sind die Rückbauarbeiten der bestehenden Rohr- und Elektroinstallationen abgeschlossen, die neue Brunnenpumpe wird in KW16 eingebaut. Die Inbetriebnahme der Pumpe soll dann in KW18 erfolgen.

Im Außenbereich sind die Tiefbauarbeiten abgeschlossen, das Untergeschoß ist abgedichtet und die Wasseranschlussleitungen sind neu verlegt.

Die Fassaden- und Dacharbeiten sollen bis Ende April abgeschlossen sein.

Die vollständige Präsentation ist im internen Bereich des Ratsinfo-Systems zur
Einsicht hinterlegt.

Meckenheim, den 24.04.2018

Christian Wilhelm
Schriftführer