

Mehrzweckhalle Altendorf - Ersdorf



**Mitteilung
ABWT 05.03.2024**

Brettschichtholzbindern Halle





Rissbildungen in den Schichtholzbindern

Zeitlicher Ablauf

- **28.06.2023**
 - Bauwerksprüfung durch das Statikbüro Schneider & Steib
- **24.07.2023**
 - Die Begehungsdokumentation zum v.g. Termin wird dem Fachbereich Gebäudemanagement übergeben.
- **16.08.2023**
 - Der Sachverständige für Holzbau Herr Schebesta erhält den Auftrag zur Begutachtung der Holzbinder.
- **07.12.2023**
 - Untersuchung des v.g. Sachverständigen Herrn Schebesta
 - Er empfiehlt noch vor Ort eine zeitnahe Sanierung der Holzbinder
 - Umgehende Kontaktaufnahme mit dem Statikbüro Schneider & Steib zur Erörterung des Problems

➤ 11.12.2023

- Ortstermin mit dem Statikbüro Schneider & Steib und einer fachkundigen ortsnahen Zimmerei.
- Auf Raten des Statikbüros Schneider & Steib wird die Nutzung der Halle mit sofortiger Wirkung untersagt.

➤ 11.12.2023

- Beauftragung des Statikbüros Schneider & Steib zur Ausarbeitung eines Sanierungskonzepts.

➤ 23.01.2024

- Eingang der Statischen Berechnungen und des Sanierungskonzepts im Fachbereich Gebäudemanagement.

➤ 24.01.2024

- Beauftragung des Prüfstatikers Henneker & Zillinger zur Prüfung der vorgelegten Statik.

Zeitlicher Ablauf

- **05.02.2024**
 - Der Prüfstatiker übersendet den Prüfbericht mit der positiven Bewertung des Sanierungskonzept.
- **05.02.2024**
 - Beauftragung der Fa. Derix aus Niederkrüchten mit der Sanierung der BSH-Binder.
- **19.02.2024 – 23.02.2024**
 - Sanierungsarbeiten durch die Fa. Derix.
- **21.02.2024**
 - Kontrolltermin des Prüfstatikers ohne Beanstandung.
- **23.02.2024**
 - Fertigstellung der Arbeiten durch die Fa. Derix.
- **26.02.2024 – 01.03.2024**
 - Maler- u. Reinigungsarbeiten

**Verleimung der Risse in den Schichtholzbindern.
Anschließend Entfernung überschüssigen Leims mit dem Schleifapparat**



**Verschraubung der nach Statik vorgeschriebenen
Gewindestangen im Zentrum
der Träger**



1/8

**Nach der Montage der
Gewindestangen wurden die
Bohrlöcher fachgerecht mit
passenden Holzzylindern
verschlossen**



Wiedereröffnung 04.03.2024