Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

Neukonzeption und Sanierung der KGS Merl einschl. Containerlösung auf dem Schulhof der GGS Merl

Sitzung des Ausschusses für Bau, Vergabe, Wirtschaftsförderung und Tourismus

17.04.2018

Containerschule auf dem Gelände der GGS Merl

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

Gemeinsamer Schulhof mit der GGS Merl

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.



Zeitplan Containerschule

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

- 05.10.2017 Einreichung Bauantrag Containerschule
- 22.11.2017 Erteilung Baugenehmigung Containerschule
- 17.01.2018 Auftragsvergabe Erstellung der Containerschule
- 05.02.2018 Elterninformationsschreiben KGS & GGS
- **März / April** **Vorbereitung Freiräumung des Grundstücks, Versetzung der Spielgeräte**

Vorbereitung & Freiräumung des Grundstücks

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.



Versetzung der Spielgeräte

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

Versetzung der Spielgeräte

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

Zukünftige Aufstellfläche der Containerschule

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

Aufstellungsphase Containerschule

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.



…Zeitplan Containerschule

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

- **Heute** Auftragsvergabe der Tiefbau- Gründungs- und Außenanlagenarbeiten für die Containerschule
- April/ Mai an 17 KW Gründungs- und Außenanlagenarbeiten,
  – Informationsschreiben wurde bereits an alle Anwohner verteilt
- Mai / Juni Aufstellung der Containerschule
- Mitte Juli Anfang der Sommerferien 2018,
  Umzug aus der KGS Merl in die Containerschule
-

KGS Merl

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

Zeitplan KGS Merl

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

• 01.12.2017	Einreichung Bauantrag KGS
• 05.02.2018	Erteilung Baugenehmigung KGS
• Ende Januar	Planung/ TGA-Planung abgeschlossen
• Anfang Februar	Beginn der Ausschreibungsphase
• **Heute**	**Auftragsvergaben der ersten Gewerke**
• bis Mitte Juli	Auftragsvergabe der Gewerke, AfBVWT 12.06. / 11.09.2018
• Mitte Juli	Anfang der Sommerferien 2018, Umzug aus der KGS Merl in die Containerschule
• Ende Juli 2018	Beginn der Bauarbeiten, zweite Ferienwoche

Zeitplan

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

- Mitte Mai 2019 — Fertigstellung der Bauarbeiten
- Juni – Juli 2019 — Reserve
- Sommerferien 2019 — Einzug in die renovierte Schule

Meckenheim
Lebendig. Modern. Sympathisch.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!