

**Brandschutztechnische Ertüchtigung und  
Optimierung der digitalen Infrastruktur  
bis zur Gesamtsanierung**

**Sitzung des Ausschusses für Bau, Vergabe,  
Wirtschaftsförderung und Tourismus**

**18.06.2019**

## Planung und Kostenermittlung in 2018:

- Brandschutztechnischen Ertüchtigung der beiden zusammenhängenden Gebäudeteile, bis hin zu einer Neukonzeptionierung und Komplettsanierung
- Das Schulgebäude (KGS) sowie die Turnhalle (MZH) bleiben dabei im Bestand erhalten
- Optimierung der digitalen Infrastruktur
- Deutliche Verbesserung der Internetanbindung
- Kosten 380.000 Euro

# Vorgehensweise

- Beauftragung Architekt und TGA- Fachingenieur, Nov. 2018 - AfBVWT
- Erstellung eines Brandschutzkonzeptes
- Erstellung der Ausführungsplanung
- Nachtrag zum Baugenehmigung
- Beauftragung der Gewerke
  - Trockenbauer, Dez. 2018
  - Tischler, Febr. 2019
  - Lüftungsbauer, März 2019
  - Elektroarbeiten, April 2019 - AfBVWT

# Vorgehensweise

- Noch zu beauftragende Gewerke, Submission 27.Juni
  - Abbruch- und Rohbauarbeiten
  - Außen- und Innenputzarbeiten
  - Bodenbelagsarbeiten
  - Fliesenarbeiten
  - Malerarbeiten
- Ausführung überwiegend in der schulfreien Zeit, in den Oster- Sommer- und Herbstferien
- Fertigstellung Ende des Jahres, 2019

# Ausführung


## Osterferien 2019:

- Entfernung der Brandlasten aus den Fluren (Flucht- und Rettungswegen)
- Herstellung von 2 Garderobenräumen im Untergeschoss
- Einbringung einer Abhangdecke im Flur im Untergeschoss
- Einbringung einer Brandschutzdecke im Flur zwischen Turnhalle und Foyer EG
- Ersetzen der Brandschutzklappen in der Turnhalle durch Lüftungsrohre
- Vorbereitung des künftigen Netzwerkes (lan/wlan) in den Fluren

Friedhof

Flur 2

# KGS Altendorf/Ersdorf – Erdgeschoss





Vor der Sanierung




Während der Sanierung



Nach der Sanierung

# KGS Altendorf/Ersdorf – Untergeschoss



# Garderobenräume, OGS Untergeschoss



# Ausführung

## Sommerferien 2019:

- Ertüchtigung der Flurwände, (Flucht- und Rettungswegen)
- Einbau neuer Fluchtfenster im Untergeschoss
- Ergänzung der Sicherheitsbeleuchtung
- Ausstattung der Flure mit LED Leuchten
- Einbau der Brandfrüherkennung mit BMA
- Ausbau Netzwerkes (lan/wlan) in den Klassenräumen

## Herbstferien 2019:

- Maler- und Verschönerungsarbeiten
- Abnahmen, Fachingenieur und Bauordnung

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

